



Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	Prefeitura Municipal	Lençóis Paulista	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARA DESPORTIVO E ENTOR

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
ME - Esporte e Lazer nas Cidades				

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Serviços Medidos Contrato Anterior	462.492,68	68,77%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.1	Elevação	32.768,44	4,87%	5,30	5,30		5,30		5,30	34,70	40,00
1.2	Pisos	76.173,31	11,33%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00
1.3	Portas e Esquadrias	43.462,17	6,46%	-	-	-	-	30,00	30,00	35,00	65,00
1.4	Arquibancada	7.277,41	1,08%	30,00	30,00	20,00	50,00		50,00	20,00	70,00
1.5	Captação de Águas Pluviais	15.610,26	2,32%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	Instalações Elétricas	22.543,72	3,35%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
1.7	Equipamentos	3.217,03	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Revestimentos	8.975,81	1,33%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (%):			73,94	73,94	3,82	77,76	4,20	81,96	10,38	92,34
	Total (R\$):	672.520,83	100,00%	497.257,55	497.257,55	25.665,95	522.923,51	28.273,31	551.196,82	69.779,07	620.975,88

Lençóis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Local/Data

Anderson Prado de Lima
Prefeito de Lençóis Paulista



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)			
0	Prefeitura Municipal	Lençóis Paulista	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARADESPORTIVO			
Programa/Modalidade/Ação		Aprovação (data)	Mês cronog		Fim vigência (data)	Mês cronog
ME - Esporte e Lazer nas Cidades		0/1/00	0		0/1/00	0

				Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES
1	Serviços Medidos Contrato Anterios	462.492,68	68,77%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.1	Elevação	32.768,44	4,87%	30,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00	-
1.2	Pisos	76.173,31	11,33%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.3	Portas e Esquadrias	43.462,17	6,46%	35,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.4	Arquibancada	7.277,41	1,08%	30,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.5	Captação de Águas Pluviais	15.610,26	2,32%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.6	Instalações Elétricas	22.543,72	3,35%	35,00	85,00	15,00	100,00	-	100,00	-
1.7	Equipamentos	3.217,03	0,48%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-
1.8	Revestimentos	8.975,81	1,33%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Total (%):			5,22	97,56	2,44	100,00	-	100,00	-
	Total (R\$):	672.520,83	100,00%	35.115,82	656.091,71	16.429,12	672.520,83	-	672.520,83	-

Lençóis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Local/Data

Lençóis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Local/Data

Anderson Prado de Lima

Prefeito de Lençóis Paulista