



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
1032227-56	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	LENÇÓIS PAULISTA / SP	RUA DR. ANTONIO TEDESDO, 971 CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA / SP.

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	REFORMA DOS BANHEIROS, VESTIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PISTA DE ATLETISMA JURACI CASSITA	PISTA DE ATLETISMO

F	META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
					PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
	1	REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS										
F	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.515,74	0,82%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	1.2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	8.719,34	2,86%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	78,96	0,03%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	1.4	INFRAESTRUTURA	1.630,39	0,53%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F	1.5	SUPERESTRUTURA	2.499,99	0,82%			100,00	100,00		100,00		100,00
	1.6	ALVENARIA E FECHAMENTO	3.327,24	1,09%			90,00	90,00	10,00	100,00		100,00
	1.7	ESQUADRIAS	19.021,81	6,24%					100,00	100,00		100,00
	1.8	COBERTURA	1.119,79	0,37%					100,00	100,00		100,00
	1.9	REVESTIMENTOS	17.909,70	5,87%					30,00	30,00	40,00	70,00
	1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.551,04	5,76%			60,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
	1.11	ACESSIBILIDADE / COMPLEMENTOS / LOUÇAS	4.721,86	1,55%								
	1.12	PINTURA E ACABAMENTO	15.381,72	5,04%								
	2	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO										
	2.1	LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	231,09	0,08%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	2.2	INFRAESTRUTURA	13.599,60	4,46%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	2.3	SUPERESTRUTURA	11.690,15	3,83%			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
	2.4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	4.964,80	1,63%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	2.5	ALVENARIA E FECHAMENTO	4.897,69	1,61%			100,00	100,00		100,00		100,00
	2.6	ESQUADRIAS	1.067,41	0,35%					100,00	100,00		100,00
	2.7	COBERTURA	10.508,46	3,45%							100,00	100,00
	2.8	REVESTIMENTOS	7.369,27	2,42%					50,00	50,00	50,00	100,00
	2.9	PINTURA	5.566,69	1,83%								
	3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
	3.1	REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS	6.442,48	2,11%								
	3.2	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO	1.666,06	0,55%								
	4	RAMPA										
	4.1	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE	12.035,10	3,95%							100,00	100,00
	5	CALÇADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO										
	5.1	PARTE EXTERNA	50.936,23	16,70%							50,00	50,00
	6	FECHAMENTO DE DIVISA										



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
1032227-56	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	LENÇÓIS PAULISTA / SP	RUA DR. ANTONIO TEDESDO, 971 CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA / SP.

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	REFORMA DOS BANHEIROS, VESTIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PISTA DE ATLETISMA JURACI CASSITA	PISTA DE ATLETISMO

F	META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS
					PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
	1	REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS											
F	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.515,74	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00	
	1.2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	8.719,34	2,86%		100,00		100,00		100,00		100,00	
F	1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	78,96	0,03%		100,00		100,00		100,00		100,00	
F	1.4	INFRAESTRUTURA	1.630,39	0,53%		100,00		100,00		100,00		100,00	
F	1.5	SUPERESTRUTURA	2.499,99	0,82%		100,00		100,00		100,00		100,00	
	1.6	ALVENARIA E FECHAMENTO	3.327,24	1,09%		100,00		100,00		100,00		100,00	
	1.7	ESQUADRIAS	19.021,81	6,24%		100,00		100,00					
	1.8	COBERTURA	1.119,79	0,37%		100,00		100,00					
	1.9	REVESTIMENTOS	17.909,70	5,87%	30,00	100,00		100,00					
	1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.551,04	5,76%		100,00		100,00					
	1.11	ACESSIBILIDADE / COMPLEMENTOS / LOUÇAS	4.721,86	1,55%			100,00	100,00					
	1.12	PINTURA E ACABAMENTO	15.381,72	5,04%	50,00	50,00	50,00	100,00					
	2	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO											
	2.1	LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	231,09	0,08%		100,00		100,00					
	2.2	INFRAESTRUTURA	13.599,60	4,46%		100,00		100,00					
	2.3	SUPERESTRUTURA	11.690,15	3,83%		100,00		100,00					
	2.4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	4.964,80	1,63%		100,00		100,00					
	2.5	ALVENARIA E FECHAMENTO	4.897,69	1,61%		100,00		100,00					
	2.6	ESQUADRIAS	1.067,41	0,35%		100,00		100,00					
	2.7	COBERTURA	10.508,46	3,45%		100,00		100,00					
	2.8	REVESTIMENTOS	7.369,27	2,42%		100,00		100,00					
	2.9	PINTURA	5.566,69	1,83%	100,00	100,00		100,00					
	3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	3.1	REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS	6.442,48	2,11%	100,00	100,00		100,00					
	3.2	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO	1.666,06	0,55%	100,00	100,00		100,00					
	4	RAMPA											
	4.1	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE	12.035,10	3,95%		100,00		100,00					
	5	CALÇADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO											
	5.1	PARTE EXTERNA	50.936,23	16,70%	50,00	100,00		100,00					
	6	FECHAMENTO DE DIVISA											