

Nº da Operação 1036031-34	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS	Município/UF LENÇÓIS PAULISTA / SP	Localidade AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO
-------------------------------------	---	--	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	Empreendimento/Apelido AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DR. ANTONIO TEDE
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.481,46	0,85%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÃO	1.352,80	0,33%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INFRAESTRUTURA	86.137,98	20,94%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	56.273,83	13,68%		-		-	40,00	40,00	50,00	90,00
1.5	ELEVAÇÃO	31.857,39	7,74%		-		-	50,00	50,00	30,00	80,00
1.6	COBETURA	42.313,27	10,28%		-		-		-		-
1.7	ESQUADRIAS	39.473,93	9,59%		-		-		-		-
1.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	40.040,47	9,73%		-		-		-		-
1.10	REVESTIMENTOS DE PISOS	12.802,50	3,11%		-		-		-		-
1.11	REVESTIMENTOS DE FORRO	16.539,30	4,02%		-		-		-		-
1.13	ÁGUA FIRA - ALIMENTAÇÃO (PVTO SUPERIOR)	1.353,23	0,33%		-		-		-	30,00	30,00
1.14	APARELHOS	3.544,68	0,86%		-		-		-		-
1.15	METAIS	1.644,97	0,40%		-		-		-		-
1.16	PVC MISTO SOLDÁVEL - PVTO SUPERIOR	42,09	0,01%		-		-		-		-
1.17	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO SUPERIOR	1.439,05	0,35%		-		-		-		-
1.18	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO - PVTO SUPERIOR	146,83	0,04%		-		-		-		-
1.19	ALIMENTAÇÃO - PVTO TÉRREO	363,95	0,09%		-		-		-		-
1.20	APARELHOS - PVTO TÉRREO	220,48	0,05%		-		-		-		-
1.21	METAIS - PVTO TÉRREO	85,48	0,02%		-		-		-		-
1.22	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO TÉRREO	69,07	0,02%		-		-		-		-
1.23	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO - PVTO TÉRREO	14,03	0,00%		-		-		-		-
1.24	ESGOTO	4.834,60	1,18%		-		-		-	50,00	50,00
1.25	ÁGUA PLUVIAL	2.198,70	0,53%		-		-		-		-
1.26	ACESSÓRIOS	6.223,19	1,51%		-		-		-		-
1.27	RAMPA / PISO EXTERNO / GARAGEM	8.702,59	2,12%		-		-		-		-
1.28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.116,33	7,32%		-		-		-	30,00	30,00
1.29	PINTURA	19.271,48	4,68%		-		-		-		-
1.30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	910,02	0,22%		-		-		-		-
	Total (%):			7,46	7,46	14,65	22,11	9,34	31,45	12,04	43,50
	Total (R\$):	411.453,70	100,00%	30.675,65	30.675,65	60.296,59	90.972,24	38.438,23	129.410,47	49.552,30	178.962,77

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018

Local/Data

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

Nº da Operação 1036031-34	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS	0	Localidade AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO
-------------------------------------	---	---	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.481,46	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÃO	1.352,80	0,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INFRAESTRUTURA	86.137,98	20,94%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	56.273,83	13,68%	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ELEVAÇÃO	31.857,39	7,74%	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	COBETURA	42.313,27	10,28%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.7	ESQUADRIAS	39.473,93	9,59%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	40.040,47	9,73%		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTOS DE PISOS	12.802,50	3,11%		-		-		-	100,00	100,00
1.11	REVESTIMENTOS DE FORRO	16.539,30	4,02%		-		-		-		-
1.13	ÁGUA FIRA - ALIMENTAÇÃO (PVTO SUPERIOR)	1.353,23	0,33%	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.14	APARELHOS	3.544,68	0,86%		-		-		-	100,00	100,00
1.15	METAIS	1.644,97	0,40%		-		-		-	100,00	100,00
1.16	PVC MISTO SOLDÁVEL - PVTO SUPERIOR	42,09	0,01%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.17	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO SUPERIOR	1.439,05	0,35%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.18	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO - PVTO SUPERIOR	146,83	0,04%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.19	ALIMENTAÇÃO - PVTO TÉRREO	363,95	0,09%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	APARELHOS - PVTO TÉRREO	220,48	0,05%		-		-		-	100,00	100,00
1.21	METAIS - PVTO TÉRREO	85,48	0,02%		-		-		-	100,00	100,00
1.22	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO TÉRREO	69,07	0,02%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.23	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO - PVTO TÉRREO	14,03	0,00%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.24	ESGOTO	4.834,60	1,18%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	ÁGUA PLUVIAL	2.198,70	0,53%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.26	ACESSÓRIOS	6.223,19	1,51%		-		-		-		-
1.27	RAMPA / PISO EXTERNO / GARAGEM	8.702,59	2,12%		-		-		-	50,00	50,00
1.28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.116,33	7,32%	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.29	PINTURA	19.271,48	4,68%		-		-		-	50,00	50,00
1.30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	910,02	0,22%		-		-		-		-
	Total (%):			11,03	54,52	17,31	71,83	11,17	83,00	7,85	90,85
	Total (R\$):	411.453,70	100,00%	45.377,61	224.340,38	71.208,68	295.549,06	45.959,95	341.509,01	32.285,15	373.794,16

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018

Local/Data

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal

Nº da Operação 1036031-34	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS	0	Localidade AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO
-------------------------------------	---	---	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.481,46	0,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÃO	1.352,80	0,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INFRAESTRUTURA	86.137,98	20,94%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	SUPERESTRUTURA	56.273,83	13,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	ELEVAÇÃO	31.857,39	7,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	COBETURA	42.313,27	10,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESQUADRIAS	39.473,93	9,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	40.040,47	9,73%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTOS DE PISOS	12.802,50	3,11%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTOS DE FORRO	16.539,30	4,02%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	ÁGUA FIRA - ALIMENTAÇÃO (PVTO SUPERIOR)	1.353,23	0,33%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	APARELHOS	3.544,68	0,86%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	METAIS	1.644,97	0,40%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	PVC MISTO SOLDÁVEL - PVTO SUPERIOR	42,09	0,01%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO SUPERIOR	1.439,05	0,35%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO - PVTO SUPERIOR	146,83	0,04%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	ALIMENTAÇÃO - PVTO TÉRREO	363,95	0,09%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	APARELHOS - PVTO TÉRREO	220,48	0,05%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	METAIS - PVTO TÉRREO	85,48	0,02%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.22	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO TÉRREO	69,07	0,02%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATÃO - PVTO TÉRREO	14,03	0,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	ESGOTO	4.834,60	1,18%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	ÁGUA PLUVIAL	2.198,70	0,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.26	ACESSÓRIOS	6.223,19	1,51%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.27	RAMPA / PISO EXTERNO / GARAGEM	8.702,59	2,12%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.116,33	7,32%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.29	PINTURA	19.271,48	4,68%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.30	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	910,02	0,22%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			9,15	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	411.453,70	100,00%	37.659,55	411.453,70	-	411.453,70	-	411.453,70	-	411.453,70

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018

Local/Data

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal