



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº: 068727-2/2021

Projeto Técnico Nº: 095706/3526803/2020

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 630

Bairro: CENTRO

Município: LENCOIS PAULISTA

Ocupações: Hospital e assemelhado

24. Guarda-corpos:

1 - A altura da guarda da escada externa é inferior a 1,30 m

25. Corrimãos:

1 - Os corrimãos não estão instalados entre 80 e 92 cm de altura.

2 - As extremidades dos corrimãos não estão voltadas para a parede.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - As luminárias não estão distribuídas conforme o projeto.

2 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

41. Detecção e alarme de incêndio:

1 - Os detectores não estão posicionados conforme o projeto.

2 - O sistema não funcionou em teste por detector de incêndio.

42. Sinalização de emergência:

1 - A sinalização está incompleta.

43. Extintores de incêndio:

1 - Os extintores não estão posicionados conforme projeto.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há mangueira com comprimento inadequado em relação à área a ser protegida.

2 - Há mangueiras em mau estado de conservação.

Observações Orientações

Falta de sinalização de saída de emergência e rota de fuga. Falta detecção de fumaça pontual na farmácia, armazenamento materiais, DML, sala roupa suja, expurgo, esterilização, morgue, guarda macas, sala da telefonista, descanso de funcionários, Emergência, Câmara escura, arquivo de chapas, recepção e copa, conforme constam em planta Houve falha do sistema de detecção de fumaça teste efetuado no consultório (terreo) a extremidade do corrimão não está voltado para a parede e acima da altura determinada (1m) Quantidade de mangueira nos hidrantes não atende toda área (hidrantes com 15m de mangueiras) iluminação de emergência no corredor de radiologia danificada guarda corpo externo com 1,12m altura iluminação da escada de acesso pavimento superior em desacordo com a planta e ineficiente falta extintor pavimento superior conforme disposto em planta Mangueira do hidrante danificada

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA

☐ VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 22 de março de 2021

Acompanhante: Leandro de Oliveira

RG: 45047957-2

Fone: (14) 99758-6293

Vistoriante: 2. SGT PM RICARDO MARTINS

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".