

CANIL MUNICIPAL

LOCAL: ESTRADA MUN. - LEP 335 - ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI, Km 8 + 6,00m

PRAZO DE EXECUÇÃO : 30dias

DATA DO DOCUMENTO: 13/04/2017



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	CONTAINER		
1.1	CONTAINER 40" PÉS REEFER HC: (Comp. 12,19x2,43x2,90)	un	1,00
2.0	MODIFICAÇÕES / FORNECIMENTO		
2.1	BANHEIRO COM CHUVEIRO SEM LOUÇAS	un	2,00
2.2	DIVISÓRIA COM MATERIAL DO CONTAINER	m ²	26,10
2.3	ABERTURA COM ACABAMENTO JANELA 2,00x1,10 m	un	1,00
2.4	ABERTURA COM ACABAMENTO JANELA 1,00x0,60 m	un	3,00
2.5	ABERTURA COM ACABAMENTO PARA PORTA 0,90x2,10 m	un	3,00
2.6	ABERTURA COM ACABAMENTO PARA PORTA 0,80x2,10 m	un	2,00
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMPLETA PARA 12 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 18 TOMADAS E 1 TOMADA PARA AR CONDICIONADO.	cj	1,00
2.8	PINTURA EXTERNA	un	1,00
2.9	PINTURA INTERNA	un	1,00
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMPLETA PARA 11 PONTOS DE ÁGUA FRIA E 11 PONTOS DE ESGOTO.	cj	1,00
2.11	TAMPO DO MOTOR	un	1,00
	Obs. A estrutura portante em concreto armado para sustentação do container, as louças, revestimentos internos e esquadrias serão instalados pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.		
	A contratada ao apresentar o preço para estes serviços esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.		
	TOTAL		

Lençóis Paulista, 13 de Abril de 2.017.

LICINIO OFFERNI NETO
DIR. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA