

CONTAINER PRAÇA JD. CAROLINA

LOCAL: RUA OLINO FUIN, ESQUINA C/ RUA REGINA RISSATO PACCOLA

PRAZO DE EXECUÇÃO : 30dias

DATA DO DOCUMENTO: 11/06/2018



| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT |
|--------------|--|----------------|-------|
| 1.0 | CONTAINER | | |
| 1.1 | CONTAINER 40" PÉS REEFER HC: (Comp. 12,19x2,43x2,90) | un | 1,00 |
| 2.0 | MODIFICAÇÕES / FORNECIMENTO | | |
| 2.1 | BANHEIRO COMPLETO CONFORME PROJETO, COM REVESTIMENTO E PISO CERÂMICO, E PERTENCES. | un | 2,00 |
| 2.2 | DIVISÓRIA COM MATERIAL DO CONTAINER | m ² | 18,63 |
| 2.3 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 2,00 X 2,10 m, COMPLETA | un | 1,00 |
| 2.4 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, 0,90 X 2,10 m, COMPLETA | un | 2,00 |
| 2.5 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,90 X 2,10 m, COMPLETA | un | 1,00 |
| 2.6 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80 X 2,10 m, COMPLETA | un | 1,00 |
| 2.7 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,00 X 0,60 m, COMPLETA | un | 2,00 |
| 2.8 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,10 X 1,00 m, COMPLETA | un | 2,00 |
| 2.9 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,60 X 1,00 m, COMPLETA | un | 1,00 |
| 2.10 | CONTRAPISO E PISO CERÂMICO PEI 4 INSTALADO, CONFORME APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO | m ² | 25,50 |
| 2.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO NOS BANHEIROS | un | 2,00 |
| 2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMPLETA PARA 12 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COMPLETA, 18 TOMADAS, 1 TOMADA PARA AR CONDICIONADO, 1 TOMADA PARA FOGÃO ELÉTRICO | cj | 1,00 |
| 2.13 | PINTURA EXTERNA | un | 1,00 |
| 2.14 | PINTURA INTERNA | un | 1,00 |
| 2.15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMPLETA PARA 5 PONTOS DE ÁGUA FRIA E 6 PONTOS DE ESGOTO. | cj | 1,00 |
| 2.16 | TAMPO DO MOTOR | un | 1,00 |
| | Obs. A estrutura portante em concreto armado para sustentação do container, serão executadas pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. O container deverá ser entregue completo, com suas instalações hidráulicas e elétricas, pisos e revestimentos, instalações sanitárias com seus devidos pertences, esquadrias e pinturas internas e externas. | | |
| | A contratada ao apresentar o preço para estes serviços esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações. | | |
| TOTAL | | | |

Lençóis Paulista, 11 de Junho de 2018.

JOÃO HENRIQUE FERRARI
SECR. DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS