

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

PROPONENTE/TOMADOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA**

OBJETO: **CAMPO DE FUTEBOL JARDIM DO CAJU**

LOCAL: **PÇA DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS PEDRO PINTOR**

### **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

#### **Controles tecnológicos**

Deverá ser efetuado um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra.

#### **Assistência técnica**

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, deverá ser fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

#### **Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA**

Deverá apresentar ART ou RRT referente à execução da obra ou serviço contratados, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

#### **Ligações definitivas**

Após o término da obra ou serviço, deverá ser providenciado as ligações definitivas de água, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

#### **Transporte de materiais e equipamentos**

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da contratada.

#### **Arremates finais**

Após a conclusão dos serviços de limpeza, deverá ser executados todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

#### **Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC**

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

#### **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança

necessários.

### **CONTAINER**

Container será fornecido e instalado conforme projeto específico, será de 40" Pés Reefer HC nas dimensões de 12,19 x 2,43 x 2,90 m contendo:

<b>CONTAINER</b>		
CONTAINER 40" PÉS REEFER HC: (Comp. 12,19x2,43x2,90)	un	1,00
<b>MODIFICAÇÕES / FORNECIMENTO</b>		
INSTALAÇÃO SANITÁRIA COMPLETA CONFORME PROJETO, COM REVESTIMENTO, PISO CERÂMICO E PERTENCES.	un	1,00
DIVISÓRIA COM MATERIAL DO CONTAINER	m <sup>2</sup>	18,36
PORTA DE ABRIR EM FERRO TIPO VENEZIANA, 0,60 X 1,50 m, COMPLETA	un	3,00
PORTA DE ABRIR EM FERRO TIPO VENEZIANA 0,90 X 2,10 m, COMPLETA	un	1,00
JANELA BASCULANTE EM FERRO, COM VIDRO E GRADES 2,00 X 0,60 m, COMPLETA	un	3,00
CONTRAPISO E PISO CERÂMICO PEI 4 INSTALADO, CONFORME APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	m <sup>2</sup>	26,38
INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMPLETA PARA 5 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 4 TOMADAS, 1 INTERRUPTOR	cj	1,00
PINTURA EXTERNA	un	1,00
PINTURA INTERNA	un	1,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMPLETA PARA 8 PONTOS DE ÁGUA FRIA E 5 PONTOS DE ESGOTO.	cj	1,00
TAMPO DO MOTOR	un	1,00

Obs. A estrutura portante em concreto armado para sustentação do container, serão executadas pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. O container deverá ser entregue completo, com suas instalações hidráulicas e elétricas, pisos e revestimentos, instalações sanitárias com seus devidos pertences, esquadrias e pinturas internas e externas.

A contratada ao apresentar o preço para estes serviços esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

Lençóis Paulista, 11 de Novembro de 2019

---

Eng. Civil Emanuel Fidelis Seutti  
CREA 5069648197